



รายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๑๐ โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๔๔-๐๐๙-๙๖๕

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่าง
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

**ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา**

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับแผนพัฒนาเพื่อตรวจสอบค้ำของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เมษายน ๒๕๖๖) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

**การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)**

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ โครงการจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	โครงการซ่อมแซมปรับเกรดถนนที่ได้รับความชำรุดเสียหายในพื้นที่ตำบลกุดพิมาน	/	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๔,๙๓๖.๐๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านถนนหักใหญ่ สายบ้านนายเชิด	/	-	-	๑๐๒,๑๐๐	๑๐๑,๕๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนน้อย สายวัดดอนน้อย-ถนน ๒๒๑๗	/	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสะอาด สายเต็นมาบ-บึงถนนหักใหญ่	/	-	-	๒๒๕,๑๐๐	๒๒๔,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านพิงพิมาน ขอยบ้านนางเอก-บ้านนายเย็น	/	-	-	๑๑๖,๗๐๐	๑๑๖,๐๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนเจริญ สายวัดน้อย-บ้านนางพน้อย	/	-	-	๓๘๗,๖๐๐	๓๘๗,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกระเทียมเหนือ สายหลังวัด-นานายชิต	/	-	-	๔๖๙,๕๐๐	๔๖๙,๐๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านบุขี้เหล็ก สายนางาย้อยโคตมะนะ	/	-	-	๔๖๙,๕๐๐	๔๖๙,๐๐๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายไป	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่แสนสุข	/	-	-	๘๒,๒๐๐	๘๐,๘๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านถนนหักใหญ่ สายบ้านนายเพลิน-เขตตำบลหนองบัวตะเกียด	-	-	/	๕๓๗,๙๐๐		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ บ้านสำนักพิมาน สายโกรกตะขบ	-	-	/	๔๙๖,๒๐๐		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสง่า สายดอนสะเทลา วัตถุประสงค์-โครงการดินแดง	-	-	/	๔๙๖,๒๐๐		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านกระชิว สายกระชิว-บ้านหลุ่ง	-	-	/	๒๒๙,๕๐๐		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ สายนายเวนิทย์-ดอนหนองคู	-	-	/	๔๙๕,๖๐๐		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ สายบ้านนางพรพิมล-นายอนุสรณ์	-	-	/	๔๙๖,๒๐๐		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านกุพิมาน สายโนนคำลิ่ง	-	-	/	๔๙๖,๒๐๐		
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสมน้อยพัฒนา-บ้านโนนสง่า ตำบลกุพิมาน อำเภอตำบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	-	/	-	๖,๑๐๔,๐๐๐		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

๑.๒ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านถนนหักใหญ่ สายถนนข้างโรงเรียน บ้านถนนหักใหญ่ - บ้านนางนวล	/	-	-	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสง่า ซอยบ้านนายอม - บ้านถนนหักใหญ่	/	-	-	๓๗๑,๐๐๐	๓๗๑,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกระเทียมเหนือ สายหนองต่าง - โนนกระสัง	/	-	-	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านกระขาว สายบ้านนายวม - ไร่ปุย	/	-	-	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านบุ้เหล็ก สายศาลตะปู - บ้านโนนเจริญ	/	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ สายรอบบึงบ้านไร่	/	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกุดพิภพาน สายฟาร์มนาง พิน - นานายีระศักดิ์	/	-	-	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่แสนสุข สายบ่อชยะ - นานายีเวียด	/	-	-	๓๘๓,๐๐๐	๓๘๓,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใหญ่ ขอยเชื่อมต่อ ตะวันออกวัด	/	-	-	๓๑๗,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูพิพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนน้อย สายบ้านดอนน้อย - เขตกระทุ่มโพรง	/	-	-	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสะอาด สายวัดเขษุร - นานายลำน	/	-	-	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านสำนักพิมาน ซอยนายอภิเดช แกนขุนทด - นายนต์ แกนขุนทด	/	-	-	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านพิงพิมาน ซอยบ้านนาย บัณฑิตย์ - บ้านนายนอง	/	-	-	๑๖๑,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนน้อยพัฒนา ซอยนายแสน	/	-	-	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนน้อยพัฒนา ซอยนายสวัสดิ์ เปียดขุนทด	/	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนน้อยพัฒนา ซอยนางเิบ สุดขุนทด	/	-	-	๖๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนเจริญ สายบ้านนางแต่น	/	-	-	๔๒๙,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ โครงการจ่าย ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายไป
๑	ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่	-	-	/	๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	-	-	/	๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	/	๗๐,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ โครงการจ่าย ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายไป
๑	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่	-	-	/	๘๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กุดพิภมา	/	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๔,๘๕๐
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	-	-	/	๕๐,๐๐๐	
๔	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนผังการป้องกันสาธารณภัย	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๗,๘๕๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิภมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เด็กในโรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณสุขภัยทั่วไป	-	-	/	๒๐,๐๐๐	
๖	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนตำบลคูพิมาน	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	
๗	โครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๙,๘๕๐
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	-	-	/	๑๘๑,๙๐๐	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	-	-	/	๕๖,๐๑๐	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	-	-	/	๓๒,๑๐๐	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	-	-	/	๒๑,๔๐๐	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	-	-	/	๒๑,๔๐๐	
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)	-	/	-	๕๖๕,๙๕๐	๒๓๒,๘๔๘
๑๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	-	/	-	๒,๕๕๗,๘๐๐	๑,๒๙๑,๑๗๕
๑๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	-	-	/	๕๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	/	-	๒๑๐,๗๘๒	๗๑๙,๘๕๖.๗๖
๑๗	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน	-	/	-	๑,๑๘๘,๐๔๔	
๑๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	-	-	/	๑๓๐,๐๐๐	
๑๙	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	-	-	/	๑๒๐,๐๐๐	
๒๐	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายตำบลอานามย์ชุมชน	-	-	/	๒๕๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่ เด็ก เยาวชน	-	-	/	๓๐,๐๐๐	
๒๒	โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	-	-	/	๑๑๒,๕๐๐	
๒๓	โครงการพระราชดำริต้านสารพิษ	-	-	/	๓๐๐,๐๐๐	
๒๔	โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา	/	-	-	๒๐,๐๐๐	๒,๕๕๐
๒๕	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	-	-	/	๒๐,๐๐๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

๒๖	โครงการอบรมกฎหมายนำรู้เพื่อประชาชน	/	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๗,๒๕๐
๒๗	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ	-	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	
๒๘	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้	-	-	-	/	๕๐,๐๐๐	
๒๙	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	/	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๑๕๙,๔๕๐
๓๐	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๖๙
๓๑	โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ	/	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๗๔
๓๒	โครงการจัดงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	/	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๐,๑๖๐
๓๓	โครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	-	-	-	/	๖๐,๐๐๐	
๓๔	โครงการจัดงานสืบสานตำนานขุนทศ	/	-	-	-	๓๕,๐๐๐	๓๔,๘๔๗
๓๕	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	/	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๖,๔๓๐
๓๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	/	-	-	๑๔,๓๕๖,๕๐๐	๖,๙๑๑,๓๐๐
๓๗	เบี้ยยังชีพความพิการ	-	/	-	-	๓,๒๐๔,๐๐๐	๑,๔๒๙,๒๐๐
๓๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	/	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๖,๖๐๐

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๔.๑ โครงการจ่าย ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณเบิกจ่ายไป	
๑	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการค้าแยกขยะ	/	-	-	๒๐,๐๐๐	๔,๗๓๐	
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	-	-	/	๒๐,๐๐๐		
๓	โครงการจัดงานปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน	-	-	/	๓๐,๐๐๐		
๔	โครงการจัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	-	-	/	๑๐,๐๐๐		
๕	โครงการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	/	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	
๖	โครงการจัดงานอนุรักษ์พันธุสืตว์น้ำ	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๒๕๐	
๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	-	-	/	๓๐,๐๐๐		

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๕.๑ โครงการจ่าย ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	/	๙๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	/	-	-	๓๐,๐๐๐	
๓	โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ทั่วประเทศ	-	-	/	๓๐,๐๐๐	
๔	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	-	-	/	๓๐,๐๐๐	
๕	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	-	-	/	๓๕๐,๐๐๐	
๖	จัดทํารายการองค์การบริหารส่วนตำบล	-	-	/	๕๐,๐๐๐	
๗	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจภาคสนาม)	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	
๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (จ้างเหมาบุคคล)	-	/	-	๑๐๘,๐๐๐	๕๔,๐๐๐
๙	โครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้และบริการภาษีเคลื่อนที่	/	-	-	๕,๐๐๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษีนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
๑	โครงการจัดงานปลาสะเดาทาน	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	/	๒๐,๐๐๐	

ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปัญหาและอุปสรรค

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้กำหนดโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้งบประมาณสูงจำนวนมาก และมีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากปัญหางบประมาณยังไม่มาตามยอดที่ประมาณการ

๒. กระประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมทุกด้าน ตามข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาคม ซึ่งโครงการมีจำนวนมากมากกว่าศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกด้านในด้านงบประมาณ

๓. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล

๔. นโยบายของรัฐบาล เรื่องแบบมาตรฐานที่ใช้กันทั่วประเทศ ที่ทำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลต้องเสียงบประมาณเพิ่มเติม

๕. ระบบอินเทอร์เน็ต สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ความเร็วตกและหลุดบ่อย จึงทำให้งานที่ต้องคีย์ข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต ต้องใช้เวลานาน

ข้อเสนอแนะ

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้เร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพราะเนื่องจากจะเข้าฤดูฝนแล้ว และชาวบ้านจะทำการเพาะปลูกข้าว ทำการเกษตรกร

๒. ควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ

๓. ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล