



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566
ถึง กันยายน พ.ศ.2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 โครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 15 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกระขาว สายนาขวาง – นานายแจ้ง	446,000	440,000	ต.ค.66 – ม.ค.67	/	-	-	กองช่าง	21 พ.ย.66 – 14 ก.พ.67
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ สายบ้านนายยาญ – บ้านนางถวิล	192,000	190,000	ต.ค.66 – ม.ค.67	/	-	-	กองช่าง	17 พ.ย.66 – 14 ก.พ.67
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพิงพิมาน ซอยบ้านนายประทีป – นานายชาติชาย	329,000	328,000	พ.ย.66 – ก.พ.67	/	-	-	กองช่าง	3 พ.ค.-31 ก.ค.67
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา สายบ้านนายวิรัตน์ – สามแยกนายนายประกอบ	456,000	455,000	พ.ย.66 – ก.พ.67	/	-	-	กองช่าง	3 พ.ค.-31 ก.ค.67
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ สายบ้านนายแบะ	292,000	290,000	ธ.ค.66 – มี.ค.67	/	-	-	กองช่าง	3 พ.ค.-31 ก.ค.67

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียม สายหนองกระเทียม - เขตบ้านหลุ่ง เชื่อมตำบลบ้านแปรง	474,000	471,000	ธ.ค.66 –มี.ค.67	/	-	-	กองช่าง	3 พ.ค.-31 ก.ค.67
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบุชีเหล็ก สายศาล ตะปุ - บ้านโนนเจริญ	461,000	459,000	ม.ค.67– เม.ย.67	/	-	-	กองช่าง	3 พ.ค.-31 ก.ค.67
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ สายเลียงเมือง - หมู่บ้าน	448,000	447,000	ม.ค.67– เม.ย.67	/	-	-	กองช่าง	24 พ.ค.–21 ส.ค. 67
9.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข สายนา นายวัด - สระสี่เหลี่ยม	456,000	454,000	พ.ย.66 –ก.พ.67	/	-	-	กองช่าง	22 พ.ย.66- 19 ก.พ.67
10.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่ ซอย ตะวันตกวัด	448,000	447,000	ก.พ.67 – พ.ค.67	/	-	-	กองช่าง	24 พ.ค. – 21 ส.ค. 67
11.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาด สายวัดเชษฐา - หนองไร่	479,000	475,000	ก.พ.67 – พ.ค.67	/	-	-	กองช่าง	29 พ.ค. – 27 ก.ค. 67
12.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า สายดอนเสลา วัด เชษฐา - โกรกดินแดง	479,000	475,000	มี.ค.67 – พ.ค.67	/	-	-	กองช่าง	29 พ.ค. – 21 ก.ค. 67

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
13.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ สายบ้านนางพรพิมล – นายนายอนุสรณ์	187,000	186,000	มี.ค.67 – พ.ค.67	/	-	-	กองช่าง	29 พ.ค. – 27 ก.ค. 67
14.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิมาน สายโนนตำลึง	479,000	475,000	มี.ค.67 – พ.ค.67	/	-	-	กองช่าง	29 พ.ค. – 27 ก.ค. 67
15.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่ สายหนองตองตอด – หนองมะขามเฒ่า เชื่อมตำบลหนอง กรด	479,000	475,000	มี.ค.67 – พ.ค.67	/	-	-	กองช่าง	29 พ.ค. – 27 ก.ค. 67

1.2 โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 21 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ สายถนนข้าง โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ – บ้าน นางนวล	357,000	356,500	ม.ค.67– เม.ย.67	/	-	-	กองช่าง	27 ธ.ค.66 - 24 ก.พ.67
2.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ สายนายนายอุดม – บึงสามบาท	494,000	493,500	พ.ย.66 –ก.พ.67	/	-	-	กองช่าง	1 ธ.ค.66 - 29 ม.ค.67

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า สายนายนายณรงค์ศักดิ์ เชื่อมสายโกรกดินแดง	401,000	400,500	พ.ย.66 –ก.พ.67	/	-	-	กองช่าง	1 ธ.ค.66 - 29 ม.ค.67
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียม เหนือ สายหลังวัด – นานายชิด	447,000	446,000	พ.ย.66 –ก.พ.67	/	-	-	กองช่าง	13 ธ.ค.66 - 11 มี.ค.67
5.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียมเหนือ สายหนองห่าน – โนนกระสัง	282,000	281,000	ธ.ค.66 –มี.ค.67	/	-	-	กองช่าง	19 ธ.ค.66 - 16 ก.พ.67
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกระขาว สายบ้าน นายวาม – โรงปุ๋ย	455,000	454,000	ม.ค.67– เม.ย.67	/	-	-	กองช่าง	28 ธ.ค.66 - 26 มี.ค.67
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบุชีเหล็ก สายนา นางย้อย โคตะนะ	368,000	367,000	ธ.ค.66 –มี.ค.67	/	-	-	กองช่าง	27 ธ.ค.66 - 25 มี.ค.67
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ สายหนอง มะขามโพรง	455,000	454,000	พ.ย.66 –ก.พ.67	/	-	-	กองช่าง	13 ธ.ค.66 - 11 มี.ค.67
9.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิमान สาย ชุมชนโนนชีตุน – สามแยกคลองส่งน้ำ เข้าสระ	449,000	448,000	พ.ย.66 –ก.พ.67	/	-	-	กองช่าง	27 ธ.ค.66 - 25 มี.ค.67

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
10.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิมาน สายโนนหมาน้อย	202,000	201,500	ม.ค.67- เม.ย.67	/	-	-	กองช่าง	27 ธ.ค.66 - 24 ก.พ.67
11.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข สายนาปู่เทียบ - สาย โกรก	471,000	470,500	พ.ย.66 -ก.พ.67	/	-	-	กองช่าง	7 ธ.ค.66 - 4 ก.พ.67
12.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่ ซอยบ้าน นายตัน	140,000	139,000	ธ.ค.66 -มี.ค.67	/	-	-	กองช่าง	27 ธ.ค.66 - 25 มี.ค.67
13.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่ซอยประปา	215,000	214,000	ม.ค.67- เม.ย.67	/	-	-	กองช่าง	28 ธ.ค.66 - 26 มี.ค.67
14.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านดอนน้อย สายวัด ดอนน้อย - ถนน 2217	471,000	470,000	พ.ย.66 -ก.พ.67	/	-	-	กองช่าง	13 ธ.ค.66 - 11 มี.ค.67
15.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาด สายวัดเชษฐา - นา นายล้าน	471,000	470,500	ธ.ค.66 -มี.ค.67	/	-	-	กองช่าง	19 ธ.ค.66 - 16 ก.พ.67
16.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านสำนักพิมาน สายนายสิงหน - นางสำริด	495,000	494,500	พ.ย.66 -ก.พ.67	/	-	-	กองช่าง	7 ธ.ค.66 - 4 ก.พ.67
17.	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพิงพิมาน ซอยนางเอก	168,000	167,000	ม.ค.67- เม.ย.67	/	-	-	กองช่าง	28 ธ.ค.66 - 26 มี.ค.67

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
18.	โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมหิน คลุก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา สายนางงามสำเรียง – สามบาท	306,000	305,500	ม.ค.67– เม.ย.67	/	-	-	กองช่าง	27 ธ.ค.66 - 24 ก.พ.67
19.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา สายโสมน้อยพัฒนา – บ้านโนนสง่า	842,000	574,000	พ.ย.66 –ก.พ.67	/	-	-	กองช่าง	2 พ.ค.-29 ส.ค.67
20.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ สาย บ้านนางแต่น	433,000	432,000	พ.ย.66 –ก.พ.67	/	-	-	กองช่าง	13 ธ.ค.66 - 11 มี.ค.67
21.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ สายหนองสะแก - หนองพลวง	465,000	464,500	ธ.ค.66 –มี.ค.67	/	-	-	กองช่าง	19 ธ.ค.66 - 16 ก.พ.67

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายพิงพิมาน-บุชีเหล็ก หมู่ที่ 13	5,442,000	3,540,000	มิ.ย.-ส.ค.67	/	-	-	กองช่าง	1 มิ.ย.-29 ส.ค.67

1.4 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายพิงพิมาน-บุชีเหล็ก หมู่ที่ 13	3,540,000	1,210,000	ก.ค.-พ.ย.67	/	-	-	กองช่าง	23 ส.ค.-20 พ.ย.67

2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 3 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	50,000	20,900	ธ.ค.66-มิ.ย.67	/	-	-	สำนักปลัด	3 พ.ค.67
2.	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสร้าง รายได้	50,000	29,095	ม.ค.-มี.ค.67	/	-	-	สำนักปลัด	3 พ.ค.67
3.	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	460,000	459,950	ก.พ.-มี.ค.67	/	-	-	สำนักปลัด	24 -27 ม.ค.67

3. นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.1 โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 30 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่าง ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และ สงกรานต์	10,000	ไม่ใช้งบประมาณ	ธ.ค.66 –ม.ค.67 , เม.ย.67	/	-	-	สำนักปลัด งานป้องกัน	29 ธ.ค.66- 5 ม.ค.67
2.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	30,000	14,760	ต.ค.66-ก.ย.67	/	-	-	สำนักปลัด งานป้องกัน	1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67
3.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เด็กใน โรงเรียนเกี่ยวกับสารเสพติดทั่วไป	30,000	0	ส.ค.67	-	-	/	สำนักปลัด งานป้องกัน	-
4.	โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กุดพิมาน	15,000	14,950	มี.ค.67	/	-	-	สำนักปลัด งานป้องกัน	12 มี.ค.67
5.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนตำบลกุดพิมาน	350,000	349,800	มิ.ย.-ส.ค.67	/	-	-	สำนักปลัด งานป้องกัน	25 – 27 มิ.ย. 67
6.	โครงการขับขีปลอดภัยและให้ความรู้ เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	10,000	8,260	พ.ค.67	/	-	-	สำนักปลัด งานป้องกัน	9 ก.ย.67
7.	โครงการซ่อมแผนการป้องกัน สาธารณะภัย	50,000	0	ก.พ.67	-	-	/	สำนักปลัด งานป้องกัน	-
8.	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ เครือข่ายด้านอนามัยชุมชน	250,000	249,550	ก.พ.-มี.ค.67	/	-	-	กอง สาธารณสุข	28 – 30 พ.ค. 67

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
9.	วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco)	20,000	4,020	พ.ค.67	/	-	-	กอง สาธารณสุข	31 พ.ค.67
10.	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	100,000	99,470	ต.ค.66-ก.ย.67	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	20 ต.ค.66
11.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	300,000	349,732	มี.ค.67 , ก.ย.67	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	21 มี.ค.67
12.	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	30,000	0	มี.ค.-พ.ค.67	-	-	/	สำนักปลัด	-
13.	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ	100,000	66,650	เม.ย.-ก.ค.67	/	-	-	สำนักปลัด	4 ก.ย.67
14.	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	130,000	98,430	ต.ค.66-ก.ย.67	/	-	-	กอง สาธารณสุข	1 พ.ย.66-30 ก.ย.67
15.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	20,000	450	ต.ค.66-ก.ย.67	/	-	-	กอง สาธารณสุข	ต.ค.66-ก.ย.67
16.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	120,000	103,377	ก.พ.-มิ.ย.67	/	-	-	กอง สาธารณสุข	4 เม.ย.67

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
17.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	ต.ค.66-ก.ย.67	/	-	-	สำนักปลัด	ต.ค.66-ก.ย.67
18.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	50,000	0	มิ.ย.67	-	-	/	กอง การศึกษาฯ	-
19.	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง เพศศึกษาแก่ เด็ก เยาวชน	20,000	18,950	มิ.ย.-ก.ค.67	/	-	-	กอง สาธารณสุข	28 ส.ค.67
20.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน)	201,960	181,764	มี.ค.-พ.ค.67	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.-พ.ค.67
21.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (ค่า กิจกรรมผู้เรียน)	51,040	19,952	เม.ย.-มิ.ย.67	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	เม.ย.-มิ.ย.67
22.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (ค่า เครื่องแบบนักเรียน)	35,750	13,975	เม.ย.-มิ.ย.67	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	เม.ย.-มิ.ย.67
23.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียน)	22,000	8,600	เม.ย.-พ.ค.67	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	เม.ย.-พ.ค.67
24.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (อุปกรณ์ การเรียน)	31,900	12,470	เม.ย.-พ.ค.67	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	เม.ย.-พ.ค.67

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
25.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	882,000	636,768	ต.ค.66-ก.ย.67	/	-	-	กองการศึกษาฯ	ต.ค.66-ก.ย.67
26.	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	214,786	168,677.54	ต.ค.66-ก.ย.67	/	-	-	กองการศึกษาฯ	ต.ค.66-ก.ย.67
27.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	2,726,480	2,602,020	ต.ค.66-ก.ย.67	/	-	-	กองการศึกษาฯ	ต.ค.66-ก.ย.67
28.	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน	1,187,180	986,494.11	ต.ค.66-ก.ย.67	/	-	-	กองการศึกษาฯ	ต.ค.66-ก.ย.67
29.	โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	112,500	112,500	ต.ค.66-ก.ย.67	/	-	-	กองสาธารณสุข	1-30 ก.ย.67
30.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	300,000	0	ต.ค.66-ก.ย.67	-	-	/	กองสาธารณสุข	-
31.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,090,000.0	14,527,600.00	ต.ค.6-ก.ย.67	/	-	-	สำนักปลัด	ต.ค.6-ก.ย.67
32.	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,872,800.00	2,812,000.0	ต.ค.6-ก.ย.67	/	-	-	สำนักปลัด	ต.ค.6-ก.ย.67
33.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000.00	79,200.00	ต.ค.6-ก.ย.67	/	-	-	สำนักปลัด	ต.ค.6-ก.ย.67

3.2 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2567

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	80,000	80,000	ต.ค.66-ก.ย.67	/	-	-	สำนักปลัด	2 พ.ค.67

4. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 โครงการจ่าย ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 6 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ	30,000	10,425	ต.ค.66-ก.ย.67	/	-	-	กอง สาธารณสุข	ต.ค.66-ก.ย.67
2.	โครงการจัดงานปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน	30,000	10,710	มิ.ย.-ก.ค.67	/	-	-	กอง สาธารณสุข	26 ก.ค.67
3.	โครงการจัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	5,000	360	มิ.ย.-ก.ค.67	/	-	-	กอง สาธารณสุข	26 ก.ค.67
4.	โครงการจัดงานรักวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	25,000	3,450	ต.ค.66	/	-	-	กอง สาธารณสุข	21 ต.ค.66

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
5.	โครงการจัดงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ น้ำ	30,000	29,290	ต.ค.66	/	-	-	กอง สาธารณสุข	4 ต.ค.66
6.	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	30,000	26,010	เม.ย.-มิ.ย.67	/	-	-	สำนักปลัด งานเกษตร	20 มิ.ย.67

5. นโยบายด้านบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

5.1 โครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 8 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	30,000	28,315	ก.ค.-ก.ย.67	/	-	-	สำนักปลัด	20 ส.ค.67
2.	โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.	30,000	22,950	ต.ค.66- ก.ย.67	/	-	-	สำนักปลัด	4 ก.ค.67
3.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (จ้างเหมา บุคคล)	108,000	104,263.64	ต.ค.66- ก.ย.67	/	-	-	กองคลัง	ต.ค.66- ก.ย.67

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
4.	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	30,000	ไม่ใช้งบประมาณ	มี.ค.67	/	-	-	สำนักปลัด	18 มี.ค.67
5.	โครงการส่งเสริมการจัดเก็บ รายได้และบริการภาษีเคลื่อนที่	5,000	4,980	เม.ย.-มิ.ย.67	/	-	-	กองคลัง	1 เม.ย. -30 พ.ค.37
6.	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	100,000	19,740	ม.ค.-มี.ค.67	/	-	-	สำนักปลัด	4 ก.ค.67
7.	โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อ ประชาชน	20,000	0	เม.ย.-มิ.ย.67	/	-	-	สำนักปลัด	4 ก.ค.67
8.	โครงการสนับสนุนการจัดประชุม ประชาคมแผนพัฒนา	10,000	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.66 -ก.ย.67	/	-	-	สำนักปลัด	ต.ค.66 -ก.ย. 67

6. นโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

6.1 โครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 6 โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงและ สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ	60,000	59,974	ม.ค.67	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	11 ม.ค.67
2.	โครงการจัดงานวันฉลองชัยชนะ ท้าวสุรนารี	20,000	14,000	มี.ค.67	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	28 -30 มี.ค.67

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย งบประมาณ	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3.	โครงการจัดงานส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	60,000	59,950	ก.ค.67	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	20-21 ก.ค.67
4.	โครงการจัดงานสืบสานตำนาน ด้านขุนทด	50,000	49,940	ธ.ค.66	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	8 ธ.ค.66
5.	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง	150,000	146,790	พ.ย.66	/	-	-	กอง การศึกษาฯ	15 พ.ย.66
6.	โครงการจัดงานปลาเผาสะเดา หวาน	100,000	0	ธ.ค.66-ม.ค.67	-	-	/	สำนักปลัด	-

ปัญหาและอุปสรรค

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้กำหนดโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้งบประมาณสูงจำนวนมาก และมีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก
ปัญหางบประมาณยังไม่มาตามยอดที่ประมาณการ

๒. กระประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมทุกด้าน
ตามข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาคม ซึ่งโครงการมีจำนวนมากมากกว่าศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกมิติในด้านงบประมาณ

๓. นโยบายของรัฐบาล เรื่องแบบมาตรฐานที่ใช้กันทั่วประเทศ ที่ทำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลต้องเสียงบประมาณเพิ่มเติม

๔. ระบบอินเทอร์เน็ต สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ความเร็วตกและหลุดบ่อย จึงทำให้งานที่ต้องใช้ข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต ต้องใช้เวลานาน

ข้อเสนอแนะ

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้เร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพราะเนื่องจากจะเข้าฤดูฝนแล้ว และชาวบ้านจะทำการ
เพาะปลูกข้าว ทำการเกษตรกร

๒. ควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ

๓. ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้งองค์กร