



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ระหว่าง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567
ถึง กันยายน พ.ศ.2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 โครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 16 โครงการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางรอก - นานายแจ้ง หมู่ที่ 4 บ้านกระชาว	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	379,000	379,000	0	กองช่าง	เริ่ม 28 ม.ค.68 – สิ้นสุด 27 เม.ย.68
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านดอนน้อย สายวัดดอนน้อย - ถนน 2217	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	428,000	428,000	0	กองช่าง	เริ่ม 28 ม.ค.68 – สิ้นสุด 27 เม.ย.68
3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิมาน สายดอนผืน - โนนขี้ตุน	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	451,000	450,000	4,000	กองช่าง	เริ่ม 24 ม.ค.68 – สิ้นสุด 24 มี.ค.68
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียมเหนือ สายบ้านนางอ้อ - บ้านนายไผ่	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	259,000	257,000	2,000	กองช่าง	เริ่ม 28 พ.ค.68 – สิ้นสุด 25 ส.ค.68
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข สายนานายวัด - สระสี่เหลี่ยม	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	441,000	440,500	500	กองช่าง	เริ่ม 30 เม.ย.68 – สิ้นสุด 28 ก.ค.68
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา สายบ้านนายวิรัตน์ - สามแยกนายนายประกอบ	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	447,000	445,500	1,500	กองช่าง	เริ่ม 29 พ.ค.68 – สิ้นสุด 26 ส.ค.68
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกระชาว สายบ้านนางสวัสดิ์ - ทางบ้านหนองกระเทียมเหนือ	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	453,000	451,000	1,000	กองช่าง	เริ่ม 28 พ.ค.68 – สิ้นสุด 25 ส.ค.68

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ แสนสุข สายนายนายสาม - เขตหนองขุย ตำบล พันชนะ	ดำเนินการแล้วและผล การดำเนินตามตัวชี้วัด	566,000	388,000	178,000	กองช่าง	เริ่ม 5 มิ.ย.68 – สิ้นสุด 3 ส.ค.68
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบุชีเหล็ก สายศาลตะปู - บ้านโนนเจริญ	ดำเนินการแล้วและผล การดำเนินตามตัวชี้วัด	453,000	453,000	0	กองช่าง	เริ่ม 28 ม.ค.68 – สิ้นสุด 27 เม.ย.68
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านโนน สะอาด สายหนองไร่	ดำเนินการแล้วและผล การดำเนินตามตัวชี้วัด	483,000	482,500	500		เริ่ม 18 เม.ย.68 – สิ้นสุด 16 มิ.ย.68
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ สายบ้านนายพอดี - ทางเลี่ยงเมือง	ดำเนินการแล้วและผล การดำเนินตามตัวชี้วัด	340,000	339,000	1,000	กองช่าง	เริ่ม 30 เม.ย.68 – สิ้นสุด 28 ก.ค.68
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียม สายหนองกระเทียม - เขตบ้าน หลุ่งเชื่อมตำบลบ้านแปรง	ดำเนินการแล้วและผล การดำเนินตามตัวชี้วัด	453,000	452,500	500	กองช่าง	เริ่ม 29 พ.ค.68 – สิ้นสุด 26 ส.ค.68
13	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่ สายหนองตองตอด - หนองมะขามเต่า เชื่อมตำบล หนองกรด	ดำเนินการแล้วและผล การดำเนินตามตัวชี้วัด	483,000	482,000	1,000	กองช่าง	เริ่ม 18 เม.ย.68 – สิ้นสุด 16 มิ.ย.68
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่ ซอยบ้านนางสาวอำไพ พิมขุนทด	ดำเนินการแล้วและผล การดำเนินตามตัวชี้วัด	123,000	122,500	500	กองช่าง	เริ่ม 29 พ.ค.68 – สิ้นสุด 26 ส.ค.68
15	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านถนน หักใหญ่ สายนายเสรี - เขตตำบลหนองบัวตะ เกียด	ดำเนินการแล้วและผล การดำเนินตามตัวชี้วัด	419,000	418,000	1,000	กองช่าง	เริ่ม 24 ม.ค.68 – สิ้นสุด 23 มี.ค.68
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบุชีเหล็ก สายนายนายจรูญ - ป่าช้าบ้านบุ ชีเหล็ก	ดำเนินการแล้วและผล การดำเนินตามตัวชี้วัด	459,000	458,000	1,000	กองช่าง	เริ่ม 28 พ.ค.68 – สิ้นสุด 25 ส.ค.68

1.2 โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โอนงบเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2568 จำนวน 2 โครงการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโกรกสนวน ม.7 บ้านกุดพิमान	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	480,000	478,000	1,000	กองช่าง	เริ่ม 13 มิ.ย.68 – สิ้นสุด 11 ส.ค.68
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 บ้านหนองกระเทียมเหนือ สายหนองห้าง นานายชิต	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	493,000	492,000	1,000	กองช่าง	เริ่ม 17 มิ.ย.68 – สิ้นสุด 14 ก.ย.68

1.3 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2568 จำนวน 28 โครงการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ สายบ้านนายเลิศ - หมอเม	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	252,000	252,000	0	กองช่าง	เริ่ม 7 ม.ค.68 – สิ้นสุด 6 เม.ย.68
2	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า สายนายณรงค์ศักดิ์ เชื่อมสายโกรกดินแดง	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	401,000	400,500	500	กองช่าง	เริ่ม 21 มี.ค.68 – สิ้นสุด 19 พ.ค.68
3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองกระเทียมเหนือ เชื่อมบ้านหลุง ตำบลบ้านแปรง หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียมเหนือ	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	483,000	483,000	0	กองช่าง	เริ่ม 18 ก.พ.68 – สิ้นสุด 18 เม.ย. 68
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา สายบ้านนายवल - ห้วยสามบาท	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	494,000	494,000	0	กองช่าง	เริ่ม 27 ก.พ.68 – สิ้นสุด 27 พ.ค.68
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข-เขตบ้านใหม่ศรีสุข ตำบลหนองกรด	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	486,000	486,000	0	กองช่าง	เริ่ม 26 ก.พ.68 – สิ้นสุด 26 พ.ค.68

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา ซอยหน้าโรงเรียน บ้านหนองกระเทียมเหนือ	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	278,000	277,500	500	กองช่าง	เริ่ม 28 มี.ค.68 – สิ้นสุด 25 มิ.ย.68
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ สายหนองมะขามโพรง	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	451,000	450,500	500	กองช่าง	เริ่ม 19 มี.ค.68 – สิ้นสุด 16 มิ.ย.68
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กระจุกโพรง หมู่ที่ 10 บ้านดอนน้อย ตำบล กุดพิมาน เชื่อมบ้านกระจุกโพรง ตำบลหนอง กราด	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	473,000	472,500	500	กองช่าง	เริ่ม 26 มี.ค.68 – สิ้นสุด 23 มิ.ย.68
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายพิงพิมาน - บุษี่เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบุษี่เหล็ก	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	488,000	488,000	0	กองช่าง	เริ่ม 11 ก.พ.68 – สิ้นสุด 19 เม.ย.68
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียมเหนือ สายหลังวัด-นายนาย ชิต	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	316,000	316,000	0	กองช่าง	เริ่ม 25 ก.พ.68 – สิ้นสุด 25 เม.ย.68
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ ซอยนายจรัส - นางแสงอรุณ	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	352,000	351,500	500	กองช่าง	เริ่ม 28 มี.ค.68 – สิ้นสุด 25 มิ.ย.68
12	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสัมพันธ์เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านกระชาง	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	331,000	331,000	0	กองช่าง	เริ่ม 7 ม.ค.68 – สิ้นสุด 6 เม.ย.68
13	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองผักแว่น โนนชู้ตุน หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิมาน	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	335,000	335,000	0	กองช่าง	เริ่ม 7 ม.ค.68 – สิ้นสุด 7 มี.ค.68
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านกระชาง สายไร่ นายแซง-โนนคำสิง	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	490,000	489,500	500	กองช่าง	เริ่ม 26 มี.ค.68 – สิ้นสุด 24 พ.ค.68

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
15	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิमान สายโนนตำลิ่ง	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	483,000	483,000	0	กองช่าง	เริ่ม 7 ม.ค.68 – สิ้นสุด 7 มี.ค.68
16	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสะแก หมู่ที่ 12 บ้านสำนักพิमान ตำบลกุดพิमान เชื่อมบ้านหนองแหน ตำบลหนองกรด	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	488,000	488,000	0	กองช่าง	เริ่ม 7 ม.ค.68 – สิ้นสุด 6 เม.ย.68
17	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สาย นายสิงหน-นางสำริด หมู่ที่ 12 บ้านสำนักพิमान	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	400,000	400,000	0	กองช่าง	เริ่ม 21 ก.พ.68 – สิ้นสุด 21 เม.ย.68
18	โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมหินคลุก สายนางบง-นายสันต์ หมู่ที่ 10 บ้านดอนน้อย	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	400,000	382,000	18,000	กองช่าง	เริ่ม 18 ก.พ.68 – สิ้นสุด 18 เม.ย.68
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางเอก หมู่ที่ 13 บ้านพิงพิमान	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	825,000	630,000	195,000	กองช่าง	เริ่ม 1 ม.ค.68 – สิ้นสุด 28 ก.พ.68
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่ สายทางใหญ่-ประปา	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	472,000	472,000	0	กองช่าง	เริ่ม 7 ม.ค.68 – สิ้นสุด 6 เม.ย.68
21	โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข สายนางจอง - สวนปรางค์ รีสอร์ท	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	374,000	374,000	0	กองช่าง	เริ่ม 7 ม.ค.68 – สิ้นสุด 7 มี.ค.68
22	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า ซอยศาลาประชาคม	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	399,000	399,000	0	กองช่าง	เริ่ม 7 ม.ค.68 – สิ้นสุด 6 เม.ย.68
23	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ สายนายนายเวนิศย์ พิษุนทด - นานายกันสารเวต	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	364,000	364,000	0	กองช่าง	เริ่ม 20 ก.พ.68 – สิ้นสุด 20 เม.ย.68
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ สามแยกคลองส่งน้ำ - เขตตำบลหนองบัวตะเกียด	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	497,000	497,000	0	กองช่าง	เริ่ม 7 ม.ค.68 – สิ้นสุด 6 เม.ย.68

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
25	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาด สายหนองไร่ - นานายโหม	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	495,000	495,000	0	กองช่าง	เริ่ม 18 ก.พ.68 – สิ้นสุด 18 เม.ย.68
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ สายเลียงเมือง - หมู่บ้าน	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	269,000	269,000	0	กองช่าง	เริ่ม 7 ม.ค.68 – สิ้นสุด 6 เม.ย.68
27	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ สายนานายอุดม - บึงสามบาท	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	341,000	340,500	500	กองช่าง	เริ่ม 19 มี.ค.68 – สิ้นสุด 17 พ.ค.68
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตะวันตกวัด หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	500,000	499,500	500	กองช่าง	เริ่ม 21 มี.ค.68 – สิ้นสุด 18 มิ.ย.68

1.4 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 2 โครงการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุณลาภ – สระหนองตาไ้ ม.6 บ้านไร่	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	2,447,000	1,936,000	511,000	กองช่าง	เริ่ม 15 ก.ค.68 – สิ้นสุด 12 ต.ค.68
2	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร คสล. สายบ้านกระขาว บ้านไร่ ม.4 บ้านกระขาว	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	7,780,000	7,290,000	490,000	กองช่าง	เริ่ม 8 ม.ค.68 – สิ้นสุด 7 พ.ค.68

2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2568 จำนวน 2 โครงการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	30,000	15,547	14,453	สำนักปลัด	วันที่ 21 ส.ค.68
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ไม่ได้ดำเนินการ	30,000	0	30,000	สำนักปลัด	-

3. นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2568 จำนวน 32 โครงการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1	โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กุดพิมาน	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	15,000	14,850	150	สำนักปลัด	22 มีนาคม 2568
2	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	40,000	38,840	1,160	สำนักปลัด	วันที่ 18 ส.ค.68
3	โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	30,000	16,150	13,850	สำนักปลัด	วันที่ 26 มิ.ย.68
4	โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	30,000	15,430	14,570	สำนักปลัด	วันที่ 24 มิ.ย.68
5	วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco)	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	15,000	13,160	1,840	กองสาธารณสุข	วันที่ 30 พ.ค.68

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
6	ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	120,000	57,800	62,200	สำนักปลัด	วันที่ 1 ต.ค.67 - วันที่ 30 ก.ย.68
7	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	10,000	10,000	0	สำนักปลัด	เริ่มต้น ต.ค.67 สิ้นสุด ก.ย.68
8	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	130,000	126,400	3,600	กองสาธารณสุข	วันที่ 1 พ.ย.67 - วันที่ 30 ก.ย.68
9	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายด้านอนามัยชุมชน	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	300,000	299,750	250	กองสาธารณสุข	วันที่ 21 - 23 พ.ค.68
10	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	120,000	113,360	6,640	กองสาธารณสุข	ตั้งแต่ เม.ย. - 31 พ.ค.68
11	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่ เด็กเยาวชน	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	20,000	7,530	12,470	กองสาธารณสุข	วันที่ 26 ส.ค.68
12	โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	112,500	76,500	36,000	กองสาธารณสุข	ตั้งแต่ เม.ย. - ก.ย.68
13	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการ	300,000	0	300,000	กองสาธารณสุข	-
14	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000	0	20,000	สำนักปลัด	-
15	โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	20,000	17,500	2,500	สำนักปลัด	วันที่ 30 ก.ค.68
16	โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ	ไม่ได้ดำเนินการ	100,000	0	100,000	สำนักปลัด	-
17	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	30,000	29,813	187	สำนักปลัด	วันที่ 3-5 มี.ค.68

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
18	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	300,000 โอนเพิ่ม50,000	349,931	69	กองการศึกษาฯ	วันที่ 25 – 28 มี.ค.68
19	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	100,000	99,950	50	กองการศึกษาฯ	วันที่ 24 ต.ค.67
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	211,920	167,620	44,300	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้น สิ้นสุด มี.ค.68-พ.ค.68
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	53,900	14,700	39,200	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้น สิ้นสุด เม.ย.68-มิ.ย.68
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	35,750	9,750	26,000	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้น สิ้นสุด เม.ย.68-มิ.ย.68
23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	22,000	6,000	16,000	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้น สิ้นสุด เม.ย.68-พ.ค.68
24	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	31,900	8,700	23,200	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้น สิ้นสุด เม.ย.68-พ.ค.68
25	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	882,000	584,096	297,904	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้น สิ้นสุด ต.ค.67-ก.ย.68
26	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	3,146,480	3,129,034	17,446	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้น สิ้นสุด ต.ค.67-ก.ย.68
27	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	175,732	173,317.46	2,414.54	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้น สิ้นสุด ต.ค.67-ก.ย.68
28	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	1,067,252	1,034,535.21	32,716.79	กองการศึกษาฯ	เริ่มต้น สิ้นสุด ต.ค.67-ก.ย.68

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
29	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	15,240,000	15,184,800	55,200	สำนักปลัด	เริ่มต้น สิ้นสุด ต.ค.67-ก.ย.68
30	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	108,000	75,600	32,400	สำนักปลัด	เริ่มต้น สิ้นสุด ต.ค.67-ก.ย.68
31	เบี้ยยังชีพความพิการ	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	2,872,000 โอนเพิ่ม 100,000	2,971,400	600	สำนักปลัด	เริ่มต้น สิ้นสุด ต.ค.67-ก.ย.68
32	โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	10,000	สำนักปลัด	-

4. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2568 จำนวน 7 โครงการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	20,000	900	19,100	กองสาธารณสุข	เริ่มต้น สิ้นสุด ต.ค.67- 28 ส.ค.68
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000	0	10,000	กองสาธารณสุข	-
3	โครงการจัดงานปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	30,000	10,760	19,240	กองสาธารณสุข	วันที่ 18 ก.ค.68
4	โครงการจัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	5,000	360	4,640	กองสาธารณสุข	วันที่ 18 ก.ค.68

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
5	โครงการจัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	5,000	4,310	690	กองสาธารณสุข	วันที่ 21 ต.ค.67
6	โครงการจัดงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	30,000	29,940	60	กองสาธารณสุข	วันที่ 3 ต.ค.67
7	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	30,000	12,700	17,300	สำนักปลัด	วันที่ 3 ธ.ค.67

5. นโยบายด้านบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

5.1 โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2568 จำนวน 8 โครงการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ไม่ได้ดำเนินการ	90,000	0	90,000	สำนักปลัด	-
2	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	30,000	0	30,000 ไม่ได้ใช้งบ	สำนักปลัด	18 มีนาคม 2568
3	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ ผู้นำชุมชน	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	30,000	28,070	1,930	สำนักปลัด	วันที่ 15 ก.ย.68
4	โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	30,000	25,300	4,700	สำนักปลัด	31 มี.ค.68

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
5	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	30,000	19,740	10,260	สำนักปลัด	วันที่ 3 ก.ค.68
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	400,000	397,950	2,050	สำนักปลัด	วันที่ 5-7 ก.พ.68
7	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (จ้างเหมาบุคคล)	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	108,000	108,000	0	กองคลัง	เริ่ม 1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68
8	โครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้และบริการภาษีเคลื่อนที่	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	5,000	5,000	0	กองคลัง	เริ่มต้น 1 เม.ย.68 สิ้นสุด 30 พ.ค.68

6. นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

6.1 โครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2568 จำนวน 6 โครงการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1	โครงการจัดงานปลาเผาสะเดาหวาน	ไม่ได้ดำเนินการ	100,000	0	100,000	สำนักปลัด	-
2	โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	60,000	58,910	1,090	กองการศึกษา	วันที่ 11 ม.ค.68
3	โครงการจัดงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	20,000	15,600	4,400	กองการศึกษา	วันที่ 27 มี.ค.68

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
4	โครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	60,000	59,910	90	กองการศึกษา	วันที่ 11 ก.ค.68
5	โครงการจัดงานสืบสานตำนานด่านขุนทด	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	50,000	49,800	200	กองการศึกษา	วันที่ 13 ธ.ค.67
6	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการแล้วและผลการดำเนินตามตัวชี้วัด	150,000	144,880	5,120	กองการศึกษา	วันที่ 5 พ.ย.67

(นางนาฎยานันต์ แสนประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุตุพพิมาน